



1794-CPR-11.191.00
1794-CPR-11.191.01
1794-CPR-11.191.02

Einbau der Treppen



1. Treppenaussparung und Treppenauf-
lagerausbildung kontrollieren.
Ecklagerwandöffnung bei gewend-
elten Treppen vorsehen. (Maße befin-
den sich auf unseren Werkplänen.)
2. Kontrolle und vorschriftsmäßige Befes-
tigung der Versetzhilfen am Fertigteil
(Versetzschlaufen ganz eindrehen).
3. Treppe in die Waagrechte hängen
(verstellbares Gehänge).
4. Fertigteil an den endgültigen Ort
heben und auf Treppenauf-
lagerausbildung legen.
5. Gewendelte Treppen in den Ecken un-
terbolzen und Schallschutz-Ecklager
montieren.
6. Nochmalige Kontrolle an den An- und
Austritten, ob Übereinstimmung mit
den Aufbauten vorhanden ist. Ge-
samte Treppe mit Wasserwaage noch-
mals kontrollieren.
7. Wenn Treppe richtig versetzt und den
Vorschriften entsprechend gelagert ist,
kann das Gehänge entfernt werden.
8. Bei gewendelten Treppen Ecklager
einbetonieren.



HIEBER®

Fertigteilsysteme in Beton

HIEBER®
Betonfertigteilwerk GmbH
Krautgartenweg 8
86441 Wörleschwang
T +49 8291 1883-0
F +49 8291 1883-40

Niederlassung München
T +49 8161 9354636
F +49 8161 9354637

HIEBER®
Betonfertigteilwerk GmbH & Co.
Carsdorfer Höhe 9
04523 Pegau (bei Leipzig)
T +49 34296 983-0
F +49 34296 983-40

Niederlassung Krefeld
T +49 2151 3257557
F +49 2151 3256810

HIEBER®
Betonfertigteilwerk GmbH
Werk Waghäusel
Triebstraße 34
68753 Waghäusel-Wiesental

info@hieber-beton.de

Unser gemeinsamer Partner -
Ihr Baustoffgroßhändler